

# 焉耆县北大渠乡 2022 年财政专项衔接资金绩效 自评报告

项目名称：北大渠乡北渠村灌溉渠道建设项目

项目负责人：迪力下提·哈力木 13779671991

实施单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

主管单位：焉耆县乡村振兴局

上报时间：2022 年 12 月

# 焉耆县北大渠乡 2022 年财政专项衔接 资金绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

### 1. 财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

根据 2022 年 1 月 25 日印发的焉乡振领办【2022】6 号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目的通知》我乡收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 84 万元，预计投入 60.5 万元新建灌溉防渗渠 1.4 公里，投入 10.4 万元修建 13 个节水闸，投入 10.5 万元建农桥 4 座，其中设计费预计 2 万元、监理费预计 0.6 万。项目总投入 84 万元，项目资产归北渠村所有。项目受益脱贫户 114 户。

### 2. 财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况。

根据 2022 年 1 月 25 日印发的焉乡振领办字【2022】6 号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)项目的通知》我乡收到中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 84 万元，按照中央、自治区、自治州、自治县的有关要求，我乡严格按照四议两公开程序，充分征求脱贫户意见，按照因户因人施策的原则，通过该项目的实施，提高水资源利用率，改善土地质量，提升农作物产量，为脱贫户农业生产经营降低成本。促进脱贫攻坚成果巩固，带动脱贫户数 114 户。绩效目标分值确定为 100 分。本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 15 个。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照自治县统一安排，我乡统筹协调乡村振兴办公室、财政所等相关站所，组织开展年度财政专项衔接资金绩效考评工作，整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。及时了解和掌握全乡脱贫人口发展生产情况，确保项目能够发挥最大效益。

#### **四、绩效目标自评完成情况分析**

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 15 个。

##### **（一）资金投入情况分析。**

##### **1. 项目资金到位情况分析。**

项目总投资 84 万元，该项目预计于 2022 年 3 月开始实施 10 月底完成全部支付完成。

##### **2. 项目资金执行情况分析。**

项目资金均用于项目建设的支出，专款专用，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规。

##### **3. 项目资金管理情况分析。**

严格按照县级《财政专项衔接资金项目监管制度》严格按照计划执行。项目建设的各类资金实行专款专用，任何单位和个人不得挪用和截留，项目建设资金的使用要接受上级主管部门和同级财务、审计部门的检查和监督。

##### **（二）绩效目标完成情况分析。**

##### **1. 产出指标完成情况分析。**

数量指标 4 个：新建灌溉防渗渠长度  $\geq 1.4$  公里，实际完成值 1.4 公里；节水闸数量  $\geq 13$  个，实际完成值 13 个；农桥数量  $\geq 4$  座，实际完成值 4 个。指标完成率 100%。

质量指标 1 个：质量达标率 100%，实际完成值 100%；项目验收合格率 100%，实际完成值 100%。指标完成率 100%。

时效指标 2 个：资金当年支付及时率 100%，实际完成值 100%；项目完成及时率 100%，实际完成值 100%。指标完成率 100%。

成本指标 5 个：灌溉防渗渠施工成本  $\leq 60.5$  万元，实际完成值 60.5 万元，节水闸成本  $\leq 10.4$  万元，实际完成值 10.4 万元，农桥成本  $\leq 10.5$  万元，实际完成值 10.5 万元，项目监理费  $\leq 0.6$  万元，实际完成值 0.6 万元，项目设计费  $\leq 2$  万元，实际完成值 2 万元。指标完成率 100%。

## **2. 效益指标完成情况分析。**

社会效益指标：项目受益脱贫户户数  $\geq 114$  户，实际完成值 114 户；指标完成率 100%。

可持续影响指标：项目受益年限  $\geq 1$  年，实际完成值 1 年。指标完成率 100%。

## **3. 满意度指标完成情况分析。**

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 98%。指标完成率 100%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年本项目绩效目标全部达成，不存在偏离绩效目标。

#### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

1、我乡根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

3、已按照相关要求进行了公示公告。