

焉耆县北大渠乡 2022 年财政专项衔接资金绩效 自评报告

项目名称：北大渠乡太平渠村人居环境整治项目

项目负责人：迪力下提·哈力木 13779671991

实施单位：焉耆回族自治县北大渠乡人民政府

主管单位：焉耆县乡村振兴局

上报时间：2022 年 12 月

焉耆县北大渠乡 2022 年财政专项衔接 资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

1. 财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

根据 2022 年 1 月 25 日印发的焉乡振领办字【2022】7 号《关于下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）项目的通知》我乡收到自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 107 万元，铺设人行道砖 2840 平米，每平方米 250 元，小计 71 万元；铺设人行道路沿石 3000 米，每米 120 元，小计 36 万元；项目监理费预计 0.6 万元，项目总投资 107 万元。资产归太平渠村所有。项目受益脱贫户数 42 户。

2. 财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况。

根据 2022 年 1 月 25 日印发的焉乡振领办字【2022】7 号《关于下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴任务）的通知》我乡收到自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金 107 万元，按照中央、自治区、自治州、自治县的有关要求，我乡严格按照四议两公开程序，充分征求脱贫户意见，按照因户因人施策的原则，项目建成后，一是带动脱贫户发展乡村旅游经济；二是为乡村旅游提供基础保障；三是改善人居环境，提升老百姓生活质量。带动脱贫户数 42 户。绩效目标分值确定为

100 分。本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 11 个。

二、绩效自评工作开展情况

按照自治县统一安排，我乡统筹协调乡村振兴办公室、财政所等相关站所，组织开展年度财政专项衔接资金绩效考评工作，整理印证材料并填报附表，保证相关数据的一致性和真实性。及时了解和掌握全乡脱贫人口发展生产情况，确保项目能够发挥最大效益。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

项目总投资 107 万元，该项目预计于 2022 年 6 月开始实施 10 月底完成全部支付完成。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金均用于项目建设的支出，专款专用，资金使用合规，资金拨付审批程序和手续完整、合规。

3. 项目资金管理情况分析。

根据上级要求，为进一步规范和加强乡村振兴衔接资金的管理和使用，结合我镇实际情况，《新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》执行，本在项目建设资金管理上做到专款专用，严格按照审批流程办理资金支付，通过财政国库集中支付，确保 2022 年衔接项目能够规

范实施，脱贫户受益最大化。项目资金管理无死角，确保了项目的正常实施。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 11 个。

项目产出数量指标：铺设人行道砖 ≥ 2840 平方米，实际完成指标 2840 米；铺设人行道路沿石 ≥ 3000 米，实际完成指标 3000 米。指标完成率 100%。

质量指标：购项目验收合格率 100%，实际完成指标 100%；质量达标率 100%，实际完成指标 100%。指标完成率 100%。

时效指标：项目完成及时率 100%，实际完成指标 100%。指标完成率 100%。

资金当年支付率 100%，实际完成指标 100%。指标完成率 100%。

成本指标：铺设人行道成本 ≤ 71 万元，实际完成指标 71 万元；铺设人行道路沿石成本 ≤ 36 万元，实际完成指标 36 万元。指标完成率 100%。

2. 效益指标完成情况分析。

社会效益指标：受益脱贫人口数 42 户，实际完成指标 42 户。指标完成率 100%。

可持续影响指标：项目受益年限 ≥ 1 年，实际完成指标

1 年。指标完成率 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度 $\geq 98\%$ ，实际完成指标 98%。指标完成率 100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年本项目绩效目标全部达成，不存在偏离绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

1、我乡根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 100 分。

2、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 100 分，所有项目均与批复下达相符。

3、已按照相关要求进行了公示公告。